

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo 2/2020 zo dňa 29.11.2020 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** OBCHODNÁ AKADÉMIA Milana Hodžu
Sídlo organizácie: M. Rázusa 1, 911 29 TRENČÍN
Štatutárny orgán: Ing. Monika Bulková
IČO: 00 161 993
DIČ: 2021309763
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0050 6492
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ružena Samková
b) a technických: Ing. Viliam Krajčík – odd. investícií TSK
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. **Názov:** DM ELSAD s.r.o.
Sídlo: SNP 844, 018 51 Nová Dubnica
Štatutárny orgán: Dušan Hošťák, konateľ
Zapísaná v: OR Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 23088/R
IČO: 45498547
DIČ: 2023041361
IČ DPH: SK2023041361
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK74 0900 00000050 2906 2515
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Dušan Hošťák
b) technických: Ing. Ján Tehlár
Číslo telefónu: +421 914 777 866
Email:

(ďalej len “Zhotoviteľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len “Zmluvné strany”)

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 29. 10. 2020
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia diela 30.11.2020, ustanoveného podľa bodu 5.1 článku V. Zmluvy:
 - z dôvodu vyššej moci: v mimoriadnej situácii kvôli koronavírusu COVID-19 sa priestory školy stali v dňoch od 30.10.2020 do 2.11.2020 a 6.11.2020 do 9.11.2020 odberovým miestom pre plošné testovanie obyvateľstva. Testovanie a následná dekontaminácia sa uskutočnila v suterénnych priestoroch, kde boli plánované práce na predmete zmluvy. Z tohto dôvodu práce na diele „Vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti“ neboli započaté. Zástupca Objednávateľa a stavebný dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v Protokole o odovzdaní a prebratí staveniska dňa 10.11.2020, kedy boli započaté práce na Diele.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 10. 12. 2020.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bezodkladne po jeho podpise.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 13.11.2020

OBCHODNÁ AKADÉMIA
MILANA HODŽU
M. RÁZUSA 1
911 29 TRENČÍN



Objednávateľ

V Trenčíne, dňa 13.11.2020

DM ELSAD, s.r.o.

SNP 844, 018 91 Nová Dubnica
IČO: 49498547 IČDPH: SK2023041361
tel: 0911-425817, 0910-414829

Zhotoviteľ